

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567- มีนาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน ถนน 4133-ท่าชี หมู่ที่ 3	152,986	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
2	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน สายตำบลอรุณฯ-เคียนซา หมู่ที่ 3	76,620	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
3	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านหารดำ	52,241	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
4	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายรีนฤดี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด	219,528	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
5	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายซอยขยันพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหารดำ	76,041	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
6	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายซอยบ่อสระหมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี	114,424	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
7	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนสายซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี	225,433	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
8	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนสาย4133 ปากช่อง-พุดต้นออก หมู่ที่ 5 บ้านหารดำ	303,122	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายควนขนาน หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์	495,758	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
10	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายซอยสุวรรณ 2 หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี	542,528	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
11	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายปากช่อง-โนนา หมู่ที่ 5 บ้านหารดำ	277,901	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าชุมชน หมู่ที่ 5 สาย 4133 บ้านหารดำ	152,626	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
13	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายเทพารักษ์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด	232,947	ม.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าประมาณการราคาใหม่
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	30,000	พ.ค. - ส.ค. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสาเสตด	30,000	ม.ค. - มิ.ย. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ	100,000	ม.ค. - ก.ค. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,384,000	ต.ค.2567-ก.ย.2568		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,648,800	ต.ค.2567-ก.ย.2568		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	ต.ค.2567-ก.ย.2568		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
20	โครงการสนับสนุนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น	150,000	ต.ค.2567-ก.ย.2568			√	119,542.50
21	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	20,000	ต.ค.2567-ก.พ.2568			√	ไม่ใช้งบประมาณ
22	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000	มี.ค. - ก.ย. 2568		√		อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีการเบิกจ่าย
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	487,546	ต.ค.2567-ก.พ.2568		√		อยู่ระหว่างการดำเนินการ
24	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	1,920,000	ต.ค.2567-ก.พ.2568		√		อยู่ระหว่างการดำเนินการ
25	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	847,431	ต.ค.2567-ก.พ.2568		√		อยู่ระหว่างการดำเนินการ
26	โครงการแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	80,000		√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	200,000	ก.พ. - มี.ย. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	โครงการส่งตัวนักกีฬานอกเขตตำบลระดับอำเภอและจังหวัด	20,000	พ.ค. - ก.ย. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
29	โครงการจัดงานประเพณีจิบปี๊บเดือน	50,000	เม.ย. - พ.ค. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
30	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	15 พ.ย. 2567			√	81,109
31	โครงการเทศกาลจันทระที่สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี	10,000	27 - 28 มี.ค. 2568			√	3,225
32	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	100,000	ม.ค. - ส.ค. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร ขยะ	100,000	พ.ค. - ส.ค. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะ	30,000	พ.ค. - ก.ค. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
35	โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของ บุคลากร	250,000	ม.ค. - ก.ค. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	250,000	ม.ค. - ก.ย. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
37	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกะเนียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	5,000	มิ.ย. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
38	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกะเนียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	5,000	ก.ค. 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
39	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	5,000	สิงหาคม 2568	√			ยังไม่ได้ดำเนินการ
40	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	5,000	ตุลาคม 2567			√	4,000
41	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเชศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	5,000	ตุลาคม 2567			√	5,000
42	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเชศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	5,000	ธันวาคม 2567			√	5,000